

DICHIARAZIONE DI MANOVRA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CIRCUITI ELETTRICI (DMCE)**Riquadro A** _____ n° _____

Il richiedente: _____ Centrale di _____
Chiede che l'apparecchiatura/impianto _____
sia messa FUORI TENSIONE per: _____
Ore _____ del _____ Firma del richiedente: _____
Firma autorizzazione messa fuori tensione del Verificatore: _____

Riquadro B Operazioni effettuate dal tecnico elettricista abilitato:

Sezionamento Motore Elettrico	☐	Sezionamento Quadro con utenze	☐
Sezionamento Tratto di Rete	☐	Sezionamento Elementi Riscaldanti	☐
Sezionamento Trasformatore	☐	Sezionamento Generatore	☐
Sezionamento Valvola Motorizzata	☐	Sezionamento Armadio Elettro-strumentale	☐
Sezionamento Altro _____	☐	Sicurezza con Fungo di Emergenza	☐
Apertura Sezionatore	☐	Rimozione Fusibili	☐
Apertura circuiti ausiliari	☐	Esecuzione della Messa a Terra	☐

Ulteriori misure/note: _____

Sono stati utilizzati n. _____ cartellini e n. _____ lucchetti per partenze aux.

Solo per lavori elettrici fuori tensione, verificata assenza di tensione: si ☐

Ore _____ del _____ Firma elettricista abilitato: _____

Firma RI (solo per lavori elettrici fuori tensione): _____

Riquadro C **Permessi di Lavoro rilasciati a fronte della presente dichiarazione**

PdL n. _____ del _____ Verificatore _____ chiuso alle _____ del _____ Verificatore _____
PdL n. _____ del _____ Verificatore _____ chiuso alle _____ del _____ Verificatore _____
PdL n. _____ del _____ Verificatore _____ chiuso alle _____ del _____ Verificatore _____
PdL n. _____ del _____ Verificatore _____ chiuso alle _____ del _____ Verificatore _____
PdL n. _____ del _____ Verificatore _____ chiuso alle _____ del _____ Verificatore _____
PdL n. _____ del _____ Verificatore _____ chiuso alle _____ del _____ Verificatore _____
PdL n. _____ del _____ Verificatore _____ chiuso alle _____ del _____ Verificatore _____

Riquadro D

Il Verificatore garantisce che i lavori sull'apparecchiatura sono stati conclusi
alle ore _____ del _____ Richiede pertanto che venga rimessa tensione
Firma del Verificatore: _____

Riquadro E

L'apparecchiatura è stata rimessa in tensione alle ore _____ del _____
Sono stati ritirati n. _____ cartellini e n. _____ lucchetti per partenze aux corrispondenti a quelli
indicati nel riquadro B.
Firma dell'Elettricista: _____
Firma del Verificatore: _____