

DICHIARAZIONE DI MANOVRA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CIRCUITI ELETTRICI (DMCE)**Riquadro A**

n° _____

Il richiedente: _____ Centrale di _____

Chiede che l'apparecchiatura/impianto _____
sia messa FUORI TENSIONE per: _____

Ore _____ del _____ Firma del richiedente: _____

Firma autorizzazione messa fuori tensione del Verificatore: _____

Riquadro B

Operazioni effettuate dal tecnico elettricista abilitato:

Sezionamento Motore Elettrico	[]	Sezionamento Quadro con utenze	[]
Sezionamento Tratto di Rete	[]	Sezionamento Elementi Riscaldanti	[]
Sezionamento Trasformatore	[]	Sezionamento Generatore	[]
Sezionamento Valvola Motorizzata	[]	Sezionamento Armadio Elettro-strumentale	[]
Sezionamento Altro _____	[]	Sicurezza con Fungo di Emergenza	[]
Apertura Sezionatore	[]	Rimozione Fusibili	[]
Apertura circuiti ausiliari	[]	Esecuzione della Messa a Terra	[]

Ulteriori misure/note: _____

Sono stati utilizzati n. _____ cartellini e n. _____ lucchetti per partenze aux.

Verificare assenza di tensione (solo per lavori elettrici fuori tensione): si [] NA []

Sono presenti parti in tensione in prossimità della postazione di lavoro: no [] si []

Distanza/tensione: _____

Ore _____ del _____ Firma elettricista abilitato: _____

Firma RI (solo per lavori elettrici fuori tensione): _____

Riquadro C

Permessi di Lavoro rilasciati a fronte della presente dichiarazione

PdL n. _____ del _____ Verificatore _____ chiuso alle _____ del _____ Verificatore _____

PdL n. _____ del _____ Verificatore _____ chiuso alle _____ del _____ Verificatore _____

PdL n. _____ del _____ Verificatore _____ chiuso alle _____ del _____ Verificatore _____

PdL n. _____ del _____ Verificatore _____ chiuso alle _____ del _____ Verificatore _____

PdL n. _____ del _____ Verificatore _____ chiuso alle _____ del _____ Verificatore _____

Riquadro D

Il Verificatore garantisce che i lavori sull'apparecchiatura sono stati conclusi

alle ore _____ del _____ Richiede pertanto che venga rimessa tensione

Firma del Verificatore: _____

Riquadro E

L'apparecchiatura è stata rimessa in tensione alle ore _____ del _____

Sono stati ritirati n. _____ cartellini e n. _____ lucchetti per partenze aux corrispondenti a quelli indicati nel riquadro B.

Firma dell'Elettricista: _____

Firma del Verificatore: _____